

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

USUARIO: JORGE
FECHA: 2015-05-04 20:54:37

Nombre	proyecto de conservacion vial, tramos rurrenabaque - yucumo
Fecha de inicio	2014-08-01
Fecha de finalización	2015-07-14
Días programados	349.00 días
Días utilizados	82.00 días
Días faltantes	267 días
Costo programado	24558658.45 Bs
Costo real	1435875.13 Bs
Diferencia de costos	23122783.32 Bs
Porcentaje de progreso	32.35 %
Estado	En ejecucion